

SIHTFINANTSEERIMISE LEPINGU TÄITMISE ARUANNE

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

1. ÜLDANDMED

1.1 Toetuse saaja nimi	1.2 Toetuse saaja registrikood
Kõrgessaare Vallavalitsus	75011990

1.3 Keskkonnaprogrammi nimetus	1.4 Sihtfinantseerimise lepingu nr
Kalandus	3-2_10/25-4/2012

1.5 Projekti nimetus	1.6 Projekti number
Mudaste avaliku lautri juurdepääsutee ja parkla renoveerimine	3515

1.7 Aruande koostaja	1.8 Aruande koostaja kontaktandmed (tel, e-mail)
Jaanus Valk	5260796 jaanus@korgessaare.hiiumaa.ee

1.9 Projekti sihtfinantseerimise lepingus kavandatud algus ja lõpp	1.10 Projekti tegevuste tegelik algus ja lõpp (aruande esitamise kuupäev)
1.07.2012 - 31.05.2013	2.07.2012 -

2. TEGEVUSARUANNE

2.1 Tegevused (vastavalt sihtfinantseerimise lepingule)	Planeeritud väljund/tulemus	Tegelik väljund/tulemus	Planeeritud toimumise aeg (kuu/aasta)	Tegelik toimumise aeg (kuu/aasta)
Avaliku lautritee ja parkla renoveerimine	On tagatud aastaringne pääa lautrialale , paranenud ligipääs looduslike kadastike ja	On tagatud aastaringne pääs lautrialale , paranenud ligipääs looduslike kadastike ja	7.2013	5.2013

	rannaniitude hoolduseks Natura hoiualal.	rannaniitude hoolduseks Natura hoiualal.		
--	--	--	--	--

2.2 Sõlmitud lepingud tegevuste elluviimiseks (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)

Liineko	2-6/71	17.07.2012	leping-Mudaste lautritee.PDF
---------	--------	------------	---------------------------------

2.3 Üleandmise- vastuvõtmise aktide loetelu (kellega sõlmitud, nr ja kuupäev)

Liineko OÜ	02	31.05.2013	liineko_akt2.pdf
Liineko OÜ	1	15.01.2013	Liineko akt 1.pdf

2.4 Avalikkuse teavitamisega seotud tegevused

Projekti tegevusi tutvustati vallavolikogu avalikel istungitel ning kokkuvõtte avaldati Kõrgessaare valla kodulehel.

2.5 Projekti käigus valminud uuringute, trükiste ja muude sarnaste tööde asukoha interneti aadress

2.6 Mõju keskkonnaseisundile

2.6.1 Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

Mõju keskkonnasõbralik: Seoses korraliku ligipääsuga lautrialale paraneb rannaniitude olukord, kuna kaob vajadus leida merelepääsu võimalusi muudelt aladelt rannikul. Tagatud on selle piirkonna hoiuala rannaniitude ja kadastiku hooldus.

Keskkonnasõbralik/kaudne mõju:

Ei kohaldu

Neutraalne/ei oma mõju

Ei kohaldu

Mõju keskkonnaarengukavade täitmisele (keskkonnategevuskava, jäätmekava, veemajanduskava, metsanduse arengukava jne.). Tuua välja kava(d) mille eesmärkide täitmisele projekt kaasa aitab, kirjeldada projekti mõju kava eesmärkide täitmisele, viidates konkreetsetele kava punktidele.

Teostatakse Harrastuskalapüügi arengukava 2010-2013(perspektiiviga kuni 2018), Eesti kalandusstrateegia 2007-2013 ja ka Eesti keskkonnategevuskavas 207-2013 ettenähtud tegevusi: Kalandust toetava taristute ehitust, kättesaadavuse parandamist ja lihtsustamist ja kalandusturismi arengu soodustamist.

2.6.2 Projekti rakendamise asukoht

Hiiu maakond, Kõrgessaare vald

2.7 Tulemused (mittekohalduvad väljad palun kustutada)

Taotluses planeeritud

Tegelikult saavutatud

2.7.1 Kalandus

Kalandusalased arendusprojektid

Veekogudesse asustatavate liikide arv ja loetelu		
Trükise (voldik, ajalhet, ajakiri, raamat, cd, dvd jne) kirjeldus ja eksemplaride arv (tk)		
Uuringud ja projektid (tk) ning kasutusala kirjeldus		
Konverentsi või üritusega haaratav inimeste arv		
Soetatav varustus, seadmed (tk, loetelu)		
Muud (lisada ja kirjeldada)	Rajatakse 500m teekraavitust ja puhastatakse olemasolevat kraavitust 270m ulatuses , vältimaks liigvee kahjustusi teele. Taastatakse looduslikust kruusast hõövelkiht teele 700m ulatuses tagades tee laiuks 3,5m . Rajatakse teetruup ja mahaõidud . Lautrialal rajatakse parklaplats koos merelepääsu rajaga ca 400m2	Rajati 500m teekraavitust ja puhastati olemasolevat kraavitust 270m ulatuses , vältimaks liigvee kahjustusi teele. Taastati looduslikust kruusast hõövelkiht teele 700m ulatuses tagades tee laiuks 3,5m . Rajati teetruup ja mahaõidud . Lautrialale rajati parklaplats 200m2

2.8 Toetuse saaja hinnang	
Projekti eesmärkide saavutamise	projekti eesmärk saavutati
Tulemuslikkus	Projekt oli tulemuslik
Elluviimise edukus, tegevuste vastavus planeeritule	Kuna toetust vähendati, siis teostati esialgselt planeeritud vähem töid
Probleemid ja abinõud	
2.9 Kõrvalekallete põhjendused (tegevuste, tulemuste ja ajagraafiku osas)	
Olulisi kõrvalekaldeid ei olnud	

3. FINANTSARUANNE (eurodes, sendi täpsusega)

3.1 Finantsülevaade	KIK	Omafinantseering	KOKKU
Sihtfinantseerimise lepingu summa	9 659.10	1 127.70	10 786.80
Sõlmitud töövõtu-, ostu-			10 786.80

müügi-, hanke- või muid selliseid lepinguid summas			
Tehtud kulutusi	9 659.10	1 127.70	10 786.80

3.2 Projekti maksumuse jagunemine			
Toetuse allikas	Tegevuskulude katteks	Põhivara soetamiseks	KOKKU
KIK	0.00	9 659.10	9 659.10
Omafinantseering	187.95	939.75	1 127.70
KOKKU	187.95	10 598.85	10 786.80
Partnerite osalus			0.00

3.3 Projekti tulu (projekti tulemi müügist saadud/saadav tulu, nt osalustasud, projekti tulemi müük vms.)	
Tulu eurodes	0.00
Tulu teenimise selgitus	Ei kohaldu

3.4 Kõrvalekallete põhjendused
Ei kohaldu

3.5 Projektiga seotud tähelepanekud ja soovitused

3.6 Projektiga seotud finants- ja muude originaaldokumentide asukoht
Eesti Vabariik, Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, Kõrgessaare alevik, 92201, Kõpu tee 8

3.7 Kui aruanne ei ole esitatud tähtaegselt (sihtfinantseerimise lepingu p.1.4), siis esitada põhjendus aruande esitamise hilinemise ja selgitus tähtaja pikendamise (kas tähtaja pikendus on KIKiga kokku lepitud) kohta
Ei kohaldu

4. ARUANDE KOHUSTUSLIKUD LISAD

Toimunud töövõtu-, ostu-müügi-, või muude lepingute tingimuste muudatused: protokollid, lisalepingud, kokkulepped - leping-Mudaste lauritee Lisa1.pdf

Raamatupidamuslik projektipõhine kulukonto väljavõte - rmp valjavote.pdf

5. KINNITUSED

Käesolevale aruandele alla kirjutades kinnitan toetuse saaja esindajana, et kõik toetuse saaja poolt esitatud andmed on õiged, projekt on ellu viidud vastavalt sihtfinantseerimise lepingule ning toetuse saaja on täitnud kõiki sihtfinantseerimise lepingu sätteid.

Nimi/Kuupäev

Allkiri

Toetuse saaja:

.....

Aruande koostaja:

.....